

מצ"ב לוח זמנים משוער לביצוע העבודות בעץ אפרים.

תאריך תחילת העבודה בכפוף לאישור המועצה.

האומדן מתייחס לביצוע העבודות ללא הפרעות, חסימות תושבים ושטח פנוי וסטריילי לעבודה רציפה.

באחריות הנוגעים בדבר לעדכן את התושבים ואותנו על התאריך המאושר לסגירת הכביש.

מס"ד	ימי עבודה	תאור העבודה	סה"כ י"ע
1	4	התארגנות (התקנת גדרות במקטעים 1+2)	4
2	7	חפירות והטמנת כבלי חשמל מקטע 1	11
3	7	חפירות והטמנת כבלי חשמל מקטע 2	18
4	3	התארגנות (התקנת גדרות במקטעים 3+4)	21
5	9	חפירות והטמנת כבלי חשמל מקטע 3	30
6	8	חפירות והטמנת כבלי חשמל מקטע 4	38
7	6	חפירות והטמנת כבלי חשמל מקטע 5	44
8	3	גמר שיקום ומסירה	47

בברכה
גבי עוז
03/06/2025

היצירה 6, א.ת ראש העין | ת.ד. 1359 | מיקוד 4801738 ☎ 03-9031866
neway1.co.il 🌐 office@neway1.co.il ✉ 1533-9011684 📞

